

CERTIFICACIÓN NRO 6		TOTAL PLANIFICADO		ACUMULADO ANTERIOR		MEDICIÓN ACTUAL		ACUMULADO TOTAL	
N°	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Unidad	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
1.1	Trabajos preliminares								
1.1.1	Cierre de obra	80,6	m	80,6	100%				
1.1.2	Obrador	8	mes	8,0	100%				
1.1.3	Cartel de obra	1	un	1,0	100%				
1.1.4	Sanitario de obra	1	un	1,0	100%				
1.1.5	Conexión provisoria de servicios	1	gl	0,2	22%				
1.1.6	Replanteo	284,8	m2	284,8	100%				
1.2	Movimientos de suelo								
1.2.1	Trabajos en hijuela	284,8	m2	284,8	100%				
1.2.2	Nivelación	284,8	m2	284,8	100%				
1.3	Fundaciones								
1.3.1	Excavaciones	39,8	m3	39,8	100%				
1.3.2	Zapata corrida	36,2	m3	36,2	100%				
1.3.3	Vigas de fundación	3,6	m3	3,6	100%				
1.4	Contrapisos y carpetas								
1.4.1	Contrapisos	229,2	m2	114,6	50%				
1.4.2	Carpeta	111,6	m2	0,0	0%				
1.5	Estructura de H'A°								
1.5.1	Columnas	4,6	m3	4,6	100%				
1.5.2	Vigas	21,2	m3	9,6	45%				
1.5.3	Tabiques	20,8	m3	8,3	40%				
1.6	Muros								
1.6.1	Internos	206,79	m2	103,4	50%				
1.7	Tabiquería liviana	4,19	m2	0	0%				
1.8	Cubierta								
1.8.1	Losa H'A° 10	0,7	m3	0,0	0%				
1.8.2	Estructura metálica	174,5	m	0,0	0%				
1.8.3	Placa tipo frío latina 75mm	111,6	m2	0,0	0%				
1.8.4	Barrera de vapor	119,1	m2	0,0	0%				
1.8.5	Carpeta de pendiente	7,5	m2	0,0	0%				
1.8.6	Aislación hidráulica	7,5	m2	0,0	0%				
1.9	Revoques y enlucidos								
1.9.1	Revoque y enlucido fino exterior	158,6	m2	31,7	20%				
1.9.2	Revoque interior	251,9	m2	63,0	25%				
1.10	Cielorrasos	111,6	m2	0	0%				
1.11	Pisos								
1.11.1	Interiores	101,8	m2	0,0	0%				
1.11.2	Lavandería	3,2	m2	0,0	0%				
1.11.3	Baños	6,6	m2	0,0	0%				
1.12	Zócalos	168	m	0	0%				
1.13	Revestimientos								
1.13.1	Baño	32,5	m2	0,0	0%				
1.13.2	Cocina	19,2	m2	0,0	0%				
1.13.3	Lavandería	21,8	m2	0,0	0%				
1.14	Pinturas								
1.14.1	Pintura exterior	158,6	m2	0,0	0%				
1.14.2	Pintura interior	211,0	m2	0,0	0%				
1.14.3	Pintura cielorrasos	119,1	m2	0,0	0%				
1.15	Carpintería								
1.15.1	Puertas interiores	8	un	0,0	0%				
1.15.2	Puertas exteriores	2	un	0,0	0%				
1.16	Instalación eléctrica								
1.16.1	Pilastra de conexión completa	1	un	0,0	0%				
1.16.2	Boca electricidad	54	un	16,2	30%				
1.16.3	Boca iluminación	59	un	0,0	0%				
1.16.4	Tablero electricidad	1	un	0,0	0%				
1.16.5	Tablero de bombas	1	un	0,0	0%				
1.17	Instalación baja tensión								
1.17.1	Boca TV	2	un	0,0	0%				
1.17.2	Boca TEL	3	un	0,0	0%				
1.17.3	Timbre o portero completo	1	un	0,0	0%				
1.18	Instalación sanitaria								
1.18.1	Agua								
1.18.1	Conexión	1	un	0,0	0%				
1.18.1	Tanque cisterna	1	un	0,0	0%				
1.18.1	Cañerías	100	m	30,0	30%				
1.18.1	Artefactos (bombas 1/2 HP)	2	un	0,0	0%				
1.18.2	Cloacas								
1.18.2	Conexión	1	un	0,0	0%				
1.18.2	Cámara de Inspección	1	un	0,0	0%				
1.18.2	Cañerías	50	m	12,5	25%				
1.18.2	Artefactos	18	un	0,0	0%				
1.18.3	Pluvial								
1.18.3	Conexión	0	un	0,0	0%				
1.18.3	Cañerías / canaletas	30	m	0,0	0%				
1.18.3	Accesorios	4	un	0,0	0%				
1.19	Instalación de acondicionamiento térmico	4	un	0	0%				
1.20	Prueba y entrega								
1.20.1	Limpieza	8	mes	6,0	75%				
1.20.2	Prueba	1	gl	0,0	0%				
1.20.3	Entrega	1	gl	0,0	0%				
		Total obra							