



## SUCEDIO EN NUESTRAS OPERACIONES ADVERTENCIA DE SEGURIDAD



### Corte de Cable de Aparejo

#### ¿QUE PASÓ?

Luego de circular pozo con herramienta de ensayo en 2080 m, se procede a sacar columna de tubing a piso de enganche. Al llegar el Aparejo, aproximadamente, a la altura del piso de enganche se corta el cable del aparejo cayendo al piso de trabajo sobre la llave hidráulica y quedando la cañería en pesca. No se producen lesiones personales.



#### MEDIDAS INMEDIATAS

- ✓ Se activa rol de llamadas YPF.
- ✓ Se inicia el proceso de recopilación de la información e investigación del evento.

#### MEDIDAS PREVENTIVAS

- ✓ Reforzar el **control visual del cable** de aparejo previo a realizar maniobras. Cumplir con lo establecido en los procedimientos del fabricante.
- ✓ Reforzar el **control de toneladas/milla** con el personal del equipo. Comprender que son barreras de control de riesgos que deben realizarse a conciencia.
- ✓ Analizar los procedimientos de “corrida y corte de cable” para verificar que se abarcan todas las variables de equipamiento y maniobras para sumar a la planilla.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD N°	Preparada por	Aprobada por	V°/B° CMASS	Fecha
INC13658	Toñanez, Guillermo	Blandino, Sebastian	Peñalba, Jorge	11/08/2023