CONTROL DE CABLE DE APAREJO

EMPRESA: Universidad Nac. Cuyo EQUIPO:_____

Diametro cable: 1 1/8" 29 mm Numero bobina:179878 Marca:IPH

Construccion cable:6 x 19 R.I Seale Longitud de bobina:1000 mts

Datos barras sondeo:Peso unitario 29 kg/mt Altura mastil: 133 pies Diametro tambor:20 pulgadas

Datos portamechas:Peso unitario: 150 kg/mt Tn/Km al corte: 920 Tn/I Metros al corte:24 mts

Datos del casing: Peso unitario:34 kg/mt Tn/Km parcial: 300 Tn/K Metros a correr : 8 mts

Peso aparejo:12 Tn

Densidad del lodo: 1,30 Kg/lt Longitud de portamechas: 190 metros

Man. Nº	Descripcion maniobra	Tn/KM operativa	Tn/Km acunuladas al corte	Corte o corrida	Tn/Km totales	Saldo cable mts
12			505	1 corrida 8 mts	2800	520
13	Saca hta cambio trepano	525,8	1030,8	Corta 24 mts	3325,8	504
14	Calibra hasta 2200 mts	108,7	108,7		3434,5	504
15	Repasa pozo 2200 a 3200	625,55	734,2	Corre 16 mts	4060,05	488
16	Perfora desde 3200 a 3400	147,9	882,1	Corta 24 mts	4207,95	480
17	Cambia trep. y baja a 2500 m	471,8	471,8	Corre 8 mts	4679,75	472
18	Repasa pozo 2500 a fondo	619,81	1091,61	Corta 24 mts	5299,55	456
19	Perfora desde 3400 a 3700	231,7	231,7		5531,25	456
20	Retira hta en simple	326,08	557,7	Corre 16 mts	5857,33	440
21	Entuba cañeria 7"	283,4	841,1		6140,73	440