POZO YPF: Md B - 392 (BARRANCAS) PROF.: 2400 m.

GEOLOGIA						PERFIL DE ENTUBACION	DIAM. DE POZOS	TREPANOS Y ESTABILIZ.	DESVIACION	CAÑERIAS Y COLGADOR	CEMENTACION	INYECCION	DIRECCION Y NUMERO (Etapa 20) 02.507
COLUMNA FORMACION	PROBABLE LITOLOGIA	PASES	TEST. COR	CUT in G	OBSERVAC.								
		0				9.5/8"	12.1/4"	ATJ1S Usado bco 3X15	0-300 m. Ang. máximo de la desv. 3/4° Severidad 1°/30 m. Intervalo de medición 30 m.	DIAM. 9.5/8" Un caño en BOP de 47#N80 CL Restr- ongitud= 138 m. Peso= 32,3 lbs/p. Grado= H-40 Cupla= corta	DIAM. 9.5/8" 300 bls. cte. "A" m/s + 3% cuerpo de calcio D= 1850 gr/l Cemenca Compañía San Antonio	COMPAÑIA FLOWSA 0-250 m. Bentonita floculada Caudal: 700 gal/min. malla 50x60	COORDENADAS E: 6.333 740 N: 2.521 300
CUATERN. TERCIARIO	Arcilitas Areniscas Conglom.					250 m							EQUIPO PERF. WILSON 75 TEC. N° 3 COMPAÑIA: TECNOAGUA TARIFA: HORARIA
						250 m	8.1/2"	HP-11+ 3x12	30				INICIO: FINALIZO: TOTAL DIAS:
		1874						AR-526RR (USADO) bco 5x10	300 -1800 m. Ang. máximo de la desv. 3/4° + 3/4° cada 300 m. Severidad 1°/30 m. Intervalo de medición 100 m.	DIAM. 5.1/2" Tramo superior 1300 m. Peso=15,5lbs/p. Grado= K55 Cupla= Corta 1200m - 15.5 # 1200 - 17 #	DIAM. 5.1/2" A programar según perfiles	250 - 2400 m. Bajos sólidos ALPLEX 250-1900 m. Filt. < 12 cc Caudal 450 gal/min. malla 80x80 En 1850 m. dens. 1180 gr/l. De 1900 m. A Fondo Filt. - 6 cc Impur. - 0.5% Visc. 18 cps Densificar con CO3 Ca Caudal 360 gal/min. malla 100x100	PROF. FINAL OBSERVACIONES: Realizar prueba de integridad de zapato 9.5/8" (P.I.T.)
CONGLOM. VIOLACEO	Areniscas Margas	1925						DS5GH 2X12 1X11					
ARCILITAS ABIGARRAD	Arcilitas	1946											
ZONA CON ANHIDRITAS	Arcilitas Yeso	1966											
Fm. PAPAGAYOS	Areniscas conglom. Arcilitas	1971				5.1/2"							
Fm. PUNTA DE BARDAS	Roca ígnea alterada	1978				5.1/2"			1800 - 2400 Ang. máximo de la desv. 4.1/2° + 1° cada 300 m. Severidad 1°/30 m. Intervalo de medición 100 m.	Tramo inferior 600 m. Peso= 17 lbs/p. Grado= K55 Cupla= Larga			DPTO. PROD. REG. MENDOZA AREA SERVICIO DE INGENIERIA SECTOR DE PERFORACION Firma:
Fm. BARRANCAS	Areniscas conglom. Arcilitas	2033											
Fm. RIO BLANCO	Arcilitas y areniscas Tobaceas	2120											
Fm. CACHEUTA	Lutitas Bituminos.	2199											
Fm. LAS CABRAS	Tobas Areniscas Arcilitas					2400 m.				COLGADOR 9.5/8x5.1/2x2.7"8 2000 psi			AREA INGENIERIA Y GEOLOGIA Jefe Firma

MIN. Y PER. YPF. RE. MZA 061 220677 286 285 02-24-95 08:12 [2] H1 TP N° 2 6615

2/6