Grupo 08 — Revestimiento y Modernización Parcial del sistema de riego – Canal Matriz Perrone

Se indican dos tipos de observaciones:

- Observaciones IMPORTANTES: Deben realizarse sin falta y presentarse antes del miércoles 11 de noviembre a las 12:00hs para poder acceder al coloquio del viernes. Si no presentan o presentan con los mismos errores, no acceden a instancia de coloquio.
- Observaciones generales: Son sugerencias de correcciones que les servirá tener identificadas al momento del coloquio. No son de corrección obligatorio, sólo gerencias para una mejor comprensión del trabajo.

Observaciones críticas (corrección obligatoria)

- Sin observaciones críticas.

Observaciones básicas (corrección opcional)

- Definición del proyecto e interesados: Sin observaciones

- Alcance: Corregir fases o etapas del ciclo de vida a gestionar.

- Plazo: Las actividades de gran duración en el diagrama de gantt se han cargado con una duración unitaria.

- Costos: Se indica que no hay anticipo financiero, pero en la curva S vs financiamiento existe un monto positivo acumulado desde el primer mes. Revisar

- Recursos y organización: Falta responsable del PT 1.1.5 Seguimiento y Control

- Calidad: Las fallas externas, además de la movilización y costos directos propios del retrabajo, consideran un valor intangible por la pérdida de confianza del cliente. Dependiendo de la bibliografía, se pueden estimar como un 30% a 100% más respecto al costo directo de falla externa.

- Calidad: Una forma de compararlos y lograr convencer al sponsor en considerar los costos de calidad y no calidad es mostrar un gráfico de barras verticales con los cuatros valores a escala.

- Comunicaciones: Sin observaciones

- Riesgos: Corregir los riesgos: La definición de los riesgos debe tener un parámetro y un valor concreto para verificar su ocurrencia o no. Por ejemplo: Demora en X días o en % de la duración de la actividad. Desvió en X pesos del presupuesto. Falla en % de las pruebas o ninguna falla aceptable.